

Số: 1123/QĐ-UBND

Đức Cơ, ngày 14 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016; Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 126/BC-TCKH ngày 09 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, xã Ia Đơk.

Hạng mục: Nhà học 04 phòng bộ môn + 01 phòng thư viện+ 01 phòng thiết bị và các hạng mục phụ.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Cơ.

- Địa điểm xây dựng: Xã Ia Đơk, huyện Đức Cơ.

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): 24/01/2019 đến 23/7/2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư :

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4
Tổng số	4.110.900.000	4.110.900.000	0
Cân đối ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện quyết định đầu tư	4.110.900.000	4.110.900.000	0

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	4.850.000.000	4.110.900.000
1. Chi phí xây dựng	3.193.319.000	3.169.980.000
2. Chi phí thiết bị	374.030.000	374.030.000
3. Chi phí quản lý dự án	106.437.000	106.430.000
4. Chi phí tư vấn xây dựng	300.265.000	299.420.000
5. Chi phí khác	170.246.000	161.040.000
6. Chi phí dự phòng	705.703.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số			4.110.900.000	
1- Tài sản dài hạn			4.110.900.000	
2. Tài sản ngắn hạn			0	

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	4.110.900.000	
Cân đối ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện quyết định đầu tư	4.110.900.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 30/6/2020.

+ Tổng nợ phải thu: Không

+ Tổng nợ phải trả: Không

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:
Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cổ định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
Trường Trung học cơ sở Lê Lợi	4.110.900.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có trách nhiệm bàn giao các hồ sơ có liên quan cho Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, phục vụ quản lý và sử dụng công trình theo quy định tại Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Trường Trung học cơ sở Lê Lợi được bàn giao tài sản có trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả công trình; Thực hiện việc theo dõi sổ sách, lưu trữ, báo cáo tài sản theo chế độ kế toán hiện hành.

Điều 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn Phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng huyện; Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Lợi; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đức Cơ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT-VP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Ngọc Phận

Số: 126/BC-TCKH

Đức Cơ, ngày 09 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO
Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
Công trình: Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, xã Ia Đok.

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP

Căn cứ Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016; Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Trên cơ sở Tờ trình số 22/TTr-BQL ngày 16/6/2020 của BQL dự án đầu tư xây dựng Về việc đề nghị quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, xã Ia Đok (sau khi bổ sung hồ sơ ngày 17/6/2020). Sau khi thẩm tra, phòng Tài chính - Kế hoạch, báo cáo kết quả như sau:

I. Tóm tắt dự án

1. Tên dự án: Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, xã Ia Đok.
Hạng mục: Nhà học 04 phòng bộ môn + 01 phòng thư viện + 01 phòng thiết bị và các hạng mục phụ
2. Mã số dự án: 7736611
3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Cơ.
4. Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ.
5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện quyết định đầu tư.
6. Địa điểm đầu tư: Xã Ia Đok, huyện Đức Cơ.
7. Thời gian thực hiện dự án: 24/01/2019 đến 23/7/2019.
8. Tổng mức đầu tư xây dựng: 4.850.000.000 đồng.
9. Đơn vị tư vấn lập báo cáo KTKT: Công ty Cổ phần tư vấn - Xây dựng Tư Gia.
11. Đơn vị giám sát thi công: Công ty TNHH tư vấn thiết kế XD Việt Sinh Phát.
12. Đơn vị thi công xây dựng: Công ty CP Hưng Hòa Phát Gia Lai.
13. Đơn vị thẩm tra: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Miền Nam.
14. Quy mô và quy cách xây dựng:
 - + Nhà học 04 phòng bộ môn + 01 phòng thư viện + 01 phòng thiết bị, cấp III, 02 tầng, DTXD = 284,0 m²; DT sàn = 558,0 m²;
 - + Nhà vệ sinh, 01 tầng, DTXD = 48,2 m²; DT sàn = 37,2 m²;
 - + Sân nền: DT sàn = 1.401,0 m²;
 - + Kè đá, lan can: Kè đá, L = 140,4 m; Lan can bằng thép tròn $\varnothing 60 \times 1,5$ ly;
 - + Sân bê tông, bậc cấp: S = 909,0 m²; bậc cấp xây gạch 06 lỗ;
 - + Hàng rào kín, L = 35,86 m;
 - + Thiết bị.



Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý	Công trình bàn giao cho đơn vị khác
	Giá trị công trình		4.110.900.000
1	Vốn đầu tư thành tài sản cố định.		4.110.900.000
2	Vốn đầu tư thành tài sản lưu động		

6. Tình hình công nợ

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng	Đã chi trả	Giá trị chấp nhận quyết toán	Phải thu, phải trả đến ngày lập BC quyết toán	
				Phải thu	Phải trả
1. Công ty Cổ phần tư vấn - Xây dựng Tứ Gia	Tư vấn lập BC KTKT	166.590.000	166.590.000		
2. Công ty Cổ phần tư vấn - Xây dựng Tứ Gia	Lập HSYC và ĐGHSDX	8.560.000	8.560.000		
3. Công ty CP Hưng Hòa Phát Gia Lai.	Thi công XL công trình	3.281.740.000	3.281.740.000		
4. Công ty TNHH tư vấn thiết kế XD Việt Sinh Phát	Giám sát thi công XD	108.050.000	108.050.000		
5. Công ty TNHH tư vấn XD Miền Nam	Thẩm tra Báo cáo KTKT	16.220.000	16.220.000		
6. Công ty CP xây dựng Thiên Quân Gia Lai	Cung cấp thiết bị	374.030.000	374.030.000		
7. Công ty bảo hiểm Bưu điện Gia Lai	Bảo hiểm công trình	7.980.000	7.980.000		
8. BQL dự án đầu tư XD	QLDA, thẩm định HSYC, KQLCNT	108.430.000	108.430.000		
9. Phòng Tài chính KH	Thẩm tra QT	39.300.000	39.300.000		
Tổng cộng		4.110.900.000	4.110.900.000		

Tình hình Nợ phải thu - Nợ phải trả đến ngày báo cáo thẩm tra quyết toán:

- Nợ phải thu: Không

- Nợ phải trả: Không

7. Việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận, kết quả điều tra của cơ quan pháp luật và cơ quan khác: Chưa có ý kiến kết luận của các cơ quan có liên quan

8. Nhận xét, đánh giá và kiến nghị:

1. Nhận xét, đánh giá:

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã thực hiện cơ bản đảm bảo các quy định của Chính phủ về quản lý các dự án đầu tư, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, về ký kết hợp đồng, về quản lý chất lượng.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện là đơn vị chuyên nghiệp, tuy nhiên việc chấp hành thời gian lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư chậm trễ theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính nay là Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 (Công trình khởi công ngày 24/01/2019; hoàn thành ngày 23/7/2019).

b. Kiến nghị về giá trị quyết toán và xử lý các vấn đề khác:

- Đề nghị UBND huyện xem xét xử phạt Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trong việc chấp hành thời gian lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở, công trình trên thuộc đối tượng bị xử phạt.

- Đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng rút kinh nghiệm trong việc chấp hành thời gian lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư

- Lưu trữ hồ sơ dự án theo đúng quy định của Nhà nước; gửi quyết định phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành đến Kho bạc Nhà nước để làm thủ tục tất toán dự án sau khi dự án được phê duyệt.

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện có trách nhiệm, bàn giao các hồ sơ có liên quan cho Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, xã Ia Dak phục vụ quản lý và sử dụng công trình theo quy định tại Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng;

- Giá trị đề nghị phê duyệt quyết toán: 4.110.900.000 đồng (Bốn tỷ, một trăm mười triệu, chín trăm ngàn đồng y).

Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- BQL dự án ĐTXD huyện;
- Lưu VT-TCKH

NGƯỜI THẨM TRA

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Lã Toàn Thắng

Nguyễn Văn Minh Tuệ

