

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC CƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 1098/QĐ-UBND

Đức Cơ, ngày 12 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 183/BC - TCKH ngày 08 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa đường Lý Thái Tổ, thị trấn Chư Ty.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Cơ.
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): 19/01/2021 đến 15/4/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư :

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Tổng mức đầu tư dự án được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5=3-4
Tổng số	2.350.000.000	2.178.515.000	2.166.168.000	12.347.000
1. Nguồn vốn đầu tư công	0	0	0	0
1.1 Ngân sách nhà nước	0	0	0	0
- Vốn ngân sách TW				
- Vốn NS địa phương:				
1.2 Nguồn vốn khác thuộc vốn đầu tư công				
2. Nguồn vốn khác: <i>Kết dự ngân sách huyện năm 2019 chuyển sang</i>	2.350.000.000	2.178.515.000	2.166.168.000	12.347.000

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	2.350.000.000	2.178.515.000
1. Xây dựng	1.937.224.000	1.928.335.000
2. Quản lý dự án	51.706.000	51.706.000
3. Tư vấn	184.131.000	184.127.000
4. Chi phí khác	16.134.000	14.347.000
5. Dự phòng	160.805.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số			2.178.515.000	
1. Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)			2.178.515.000	
2. Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	2.166.168.000	
1. Nguồn vốn đầu tư công	0	
1.1 Ngân sách nhà nước	0	
- Vốn ngân sách TW		
- Vốn ngân sách địa phương	0	
Tiền sử dụng đất xã		
1.2 Nguồn vốn khác thuộc vốn đầu tư công	0	
2. Nguồn vốn khác: Kết dư ngân sách huyện năm 2019 chuyển sang	2.166.168.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 30/6/2021.

- Tổng nợ phải thu: Không
- Tổng nợ phải trả: 12.347.000 đồng, Chi phí quyết toán (Phòng Tài chính - Kế hoạch)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
Ủy ban nhân dân thị trấn Chư Ty	2.178.515.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có trách nhiệm bàn giao các hồ sơ có liên quan cho Ủy ban nhân dân thị trấn Chư Ty phục vụ quản lý và sử dụng theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân thị trấn Chư Ty được bàn giao tài sản có trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả công trình; Thực hiện việc theo dõi sổ sách, lưu trữ, báo cáo tài sản theo chế độ kế toán hiện hành.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn Phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng; Ủy ban nhân dân thị trấn Chư Ty; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đức Cơ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT-VP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Phận

Số: 183/BC-TCKH

Đức Cơ, ngày 08 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

**Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
Công trình: Cải tạo, sửa chữa đường Lý Thái Tổ, thị trấn Chư Ty.**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện.

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa đường Lý Thái Tổ, thị trấn Chư Ty.

Trên cơ sở Tờ trình số 87/TTr-BQL ngày 27/5/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về việc đề nghị thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo, sửa chữa đường Lý Thái Tổ, thị trấn Chư Ty. Sau khi thẩm tra, Phòng Tài chính - Kế hoạch, báo cáo kết quả như sau:

I. Tóm tắt dự án

1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa đường Lý Thái Tổ, thị trấn Chư Ty.
2. Mã số dự án:
3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Cơ.
4. Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ.
5. Nguồn vốn đầu tư: Kết dư ngân sách huyện năm 2019 chuyển sang.
6. Địa điểm đầu tư: Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ.
7. Thời gian thực hiện dự án: 19/01/2021 đến 15/4/2021.
8. Tổng mức đầu tư xây dựng: 2.350.000.000 đồng.
9. Đơn vị tư vấn khảo sát lập báo cáo KTKT: Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông An Bình.
11. Đơn vị giám sát thi công: Công ty CP tư vấn giao thông Khải Nguyên
12. Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Thế Tiến Gia Lai.
13. Đơn vị thẩm tra: Công ty CP tư vấn giao thông Khải Nguyên.
14. Quy mô và quy cách xây dựng: Tổng chiều dài toàn tuyến L= 600,1m; Bề rộng mặt đường, Bm=7,0m (kể cả đân rãnh); Bề rộng vỉa hè: Bvh=4mx2=8,0m (kể cả bó vỉa); Thoát nước dọc thiết kế mương xây dầy đân KT(50xH)cm



- Mặt đường:

- Đoạn từ Lê Lai :- Võ Thị Sáu: Trên cơ sở tận dụng mặt đường láng nhựa cũ Bm=3,5m, mặt đường sau khi xử lý ổ gà cục bộ tại các vị trí hư hỏng, cạp lề mở rộng bề mặt Bm=7,0m (Kể cả đan rãnh), độ dốc ngang mái là 2%, kết cấu như sau:

- * Kết cấu 1: Kết cấu cạp lề mở rộng và làm mới:

- + Thảm bê tông nhựa nóng hạt trung C19 dày 7cm.
- + Tưới nhựa thấm bảm TCN 1,0Kg/m².
- + CPĐĐ loại I Dmax=25mm, dày 15cm lu lèn K=0,98.
- + CPĐĐ loại I Dmax=37,5mm, dày 15cm lu lèn K=0,98.
- + Đất đồi chọn lọc lu lèn K=0,98, dày 30cm.

- * Kết cấu 2: Tăng cường trên mặt đường cũ:

- + Thảm bê tông nhựa nóng hạt trung C19 dày 7cm.
- + Tưới nhựa thấm bảm TCN 1,0Kg/m².
- + CPĐĐ loại I Dmax=25mm, dày trung bình 15cm lu lèn k=0,98.
- + Bù vênh CPĐĐ loại I Dmax=25mm lu lèn K=0,98.
- + Cày sọc tạo nhám mặt đường cũ.
- + Kết cấu mặt đường hiện hữu.

- Đoạn từ Võ Thị Sáu :- Trần Hưng Đạo: Trên cơ sở tận dụng mặt đường hiện hữu, thảm tăng cường trên mặt đường cũ, kết cấu như sau:

- + Thảm bê tông nhựa nóng hạt trung C19 dày 7cm.
- + Bù vênh bê tông nhựa nóng C19 (thi công cùng lớp mặt).
- + Tưới nhựa thấm bảm TCN 0,5Kg/m².
- + Vệ sinh mặt đường cũ.

- Bó vỉa + đan rãnh:

- Đoạn từ Lê Lai :- Võ Thị Sáu:

+ Đan rãnh: Được thiết kế rộng 25cm dày 20cm bằng bê tông đá 1x2 M200, tạo dốc ngang 5% về phía bó vỉa.

+ Bó vỉa: Được thiết kế dạng vát xiên rộng 35cm, cao 16cm bằng bê tông đá 1x2 M200.

- Đoạn từ Võ Thị Sáu :- Trần Hưng Đạo: Tận dụng hệ thống đan rãnh bó vỉa hiện hữu còn sử dụng tốt. Đổ bù đan rãnh bằng bê tông xi măng đá 1x2 mác 200 sau khi thảm tăng cường mặt đường.

- Hệ thống thoát nước:

* Thoát nước dọc:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng	Đã chi trả	Giá trị chấp nhận quyết toán	Phải thu, phải trả đến ngày lập BC quyết toán	
				Phải thu	Phải trả
1. Công ty CP tư vấn XD giao thông An Bình	Tư vấn KS lập báo cáo KTKT	111.550.000	111.550.000		
2. Công ty TNHH MTV Thế Tiến Gia Lai	Thi công XL công trình	1.928.335.000	1.928.335.000		
3. Công ty CP tư vấn giao thông Khải Nguyên.	Giám sát thi công XD	62.049.000	62.049.000		
4. Công ty CP tư vấn giao thông Khải Nguyên	Thẩm tra Báo cáo KTKT	6.508.000	6.508.000		
5. Công ty CP tư vấn XD giao thông An Bình	Lập HSYC và đánh giá hồ sơ đề xuất	4.020.000	4.020.000		
6. Ban quản lý dự án	QLDA	51.706.000	51.706.000		
7. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	TĐ HSYC, kết quả LCNT	2.000.000	2.000.000		
8. Phòng Tài chính - Kế hoạch	Thẩm tra QT		12.347.000	12.347.000	
Tổng cộng		2.166.168.000	2.178.515.000	12.347.000	

Tình hình Nợ phải thu - Nợ phải trả đến ngày báo cáo thẩm tra quyết toán:

- Tổng nợ phải thu: Không

- Tổng nợ phải trả: 12.347.000 đồng, Chi phí quyết toán (Phòng Tài chính - Kế hoạch)

7. Việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận, kết quả điều tra của cơ quan pháp luật và cơ quan khác: Chưa có ý kiến kết luận của các cơ quan có liên quan

8. Nhận xét, đánh giá và kiến nghị:

a. Nhận xét, đánh giá:

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (BQL) đã thực hiện cơ bản đảm bảo các quy định của Chính phủ về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, về ký kết hợp đồng, về quản lý chất lượng.

b. Kiến nghị về giá trị quyết toán và xử lý các vấn đề khác:

- Đề nghị BQL thanh toán chi quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành số tiền: 12.347.000 đồng sau khi quyết định được phê duyệt, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Đề nghị BQL theo dõi sổ sách, thực hiện chế độ kế toán đơn vị Chủ đầu tư theo quy định tại Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng BQL dự án sử dụng vốn đầu tư công;

- BQL có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ dự án phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình; bàn giao các hồ sơ có liên quan cho Ủy ban nhân dân thị trấn Chư Ty phục vụ quản lý và sử dụng theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; gửi quyết định phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành đến Kho bạc Nhà nước để làm thủ tục tất toán dự án sau khi được phê duyệt;

- Giá trị đề nghị phê duyệt quyết toán: 2.178.515.000 đồng (Hai tỷ, một trăm bảy mươi tám triệu, năm trăm mười lăm ngàn đồng y).


Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện;
- Lưu VT-TCKH

NGƯỜI THẨM TRA

TRƯỞNG PHÒNG



Lê Thị Hoàng Oanh

Nguyễn Văn Quang