

Số: 427 /BC-UBND

Đức Cơ, ngày 27 tháng 8 năm 2021

## BÁO CÁO

### Tình hình triển khai thực hiện việc khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện năm 2020

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh;
- Chi cục Thủy lợi tỉnh;
- Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh.

Thực hiện Công văn số 2888/SNNPTNT-CCTL ngày 24/8/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện việc khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh năm 2020, được hỗ trợ theo Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh về mức chi và nội dung chi Quỹ phòng, chống thiên tai. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

**1. Tên công trình:** Nâng cấp, sửa chữa, khắc phục thiên tai thủy lợi C12, xã Ia Pnôn.

**2. Tên đơn vị thi công:** Công ty TNHH Một Thành Viên Xây dựng Hà Phong Gia Lai

**3. Thời gian khởi công và hoàn thành:** 120 ngày

**4. Địa điểm thi công:** Xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

**5. Hạng mục:** Mái thượng, hạ lưu đập, mặt đập, tràn và cầu công tác.

**6. Quy mô công trình:**

**a. Mái taluy thượng hạ lưu và mặt đập:**

- Mái thượng lưu: Hệ số mái m=2,0 gia cố bằng BTCT mác 200 đá 1x2 dày 8cm được chia thành nhiều tấm với kích thước (300x300x8)cm, xung quanh tấm có chân khay chống trượt dày 10cm và sâu 12cm, mỗi tấm bố trí 4 lỗ lọc mái bằng cát và tấm lọc TS40 kích thước 30x30cm, lỗ thoát nước bằng ống nhựa PVC Ø34mm, lớp dưới là lớp giấy dầu cách ly và đất đắp bù mái K95. Dưới chân mái thượng lưu có chân khay chống trượt bằng bê tông mác 200 đá 1x2 dày 30cm và sâu 80cm.

- Mái hạ lưu: Sau khi bóc phong hóa thì đắp bù đất K95 với hệ số mái m=2,5.

- Mặt đập: Gia cố bằng bê tông mác 200 đá 1x2 dày 15cm, dưới là lớp giấy dầu cách ly và đắp nền đường lu lèn K98, bề rộng mặt đập B=3,0m. Hai bên là lề dày 12cm và rộng 50cm, bên dưới là lớp giấy dầu cách ly và bên trên là các gờ chắn bánh kích thước 25x25cm, dài 50cm, khoảng cách các gờ chắn bánh là 50cm. Tổng chiều dài gia cố mặt đập là 142,79m và cầu công tác 11m, bên phải cầu công tác dọc theo mặt đập gia cố rãnh thoát nước hình thang bằng bê tông mác 200 đá

1x2 dày 10cm, kích thước rãnh là (1,2x0,4x0,4)m với chiều dài là 27,79m. Bên trái cầu công tác chiều dài già cố mặt đập là 115m. Bê tông mặt đập chia thành các khoang lún dài 5m, giữa các khoang là lớp giấy dầu nhựa đường.

**b. Trần xả lũ:** Bố trí tại vai trái đập với phần kết cấu bên trong bằng BTCT mác 200 đá 1x2 dày 25cm, bên trong là lõi tràn bằng bê tông mác 150 đá 2x4. Cao trình ngưỡng tràn +283,00m với bề rộng 10,0m. Trần được thiết kế là hình tháp tròn đỉnh rộng, không cửa van. Tiêu năng sau tràn bằng bê tông cốt thép mác 200 đá 1x2 dày 30cm, cao trình đáy bể tiêu năng +281,30 rộng 10m, dài 3,34m. Sau tiêu năng là sân tràn bằng bê tông cốt thép mác 200 đá 1x2 dày 50cm rộng 10m, tiếp sau sân tràn là đoạn chuyển tiếp bằng bê tông cốt thép mác 200 đá 1x2 dày 30cm, L=3,75m, B=(10-5)m. Đoạn dốc nước dài 58m chia thành 5 khoan 10m và 1 khoan 8m cao 2,3m bằng bê tông cốt thép mác 200 đá 1x2 dày 25cm, giữa các khoang bố trí giấy dầu nhựa đường. Sau dốc là đoạn chuyển tiếp dài 6m dày 30cm cao h=(2,3-3)m bằng bê tông cốt thép mác 200 đá 1x2. Nối tiếp là tiêu năng dốc nước bằng bê tông cốt thép mác 200 đá 1x2 dày 30cm, cao 30cm, dài 8m và rộng 8m, chiều sâu bể tiêu năng là 70cm. Cuối là sân tiêu năng bê tông cốt thép mác 200 đá 1x2 dày 20cm, dài 2m, rộng 8m.

**c. Cầu công tác qua tràn:** Gồm 2 mố cầu bằng BTCT mác 300 đá 1x2 dày 50cm với tổng chiều cao là 5,92m, giữa có trụ BTCT mác 300 đá 1x2 dày 1m cao 5,92m trên là mặt cầu dầm bản dày 38cm rộng 3,5m và dài 5,1m bằng bê tông cốt thép mác 300 đá 1x2 gồm hai nhịp đặt trên các gối bê tông cốt thép mác 300 đá 1x2 kết nối với trụ và mố bằng thép neo Ø25mm dài 50cm. Hai bên mặt cầu bố trí lan can cầu bằng thép đen mạ kẽm.

**7. Tiến độ thực hiện:** San dọn mặt bằng thi công, tập kết vật tư, đào đất móng trụ cầu và gia công thép trụ cầu.

**8. Tiến độ giải ngân:** Tính đến ngày 26/08/2021: 192.142.000 đồng.

Ủy ban nhân dân huyện Đức cơ báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi, Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh biết theo dõi tổng hợp.

**Нơi nhận:**


- Như kính gửi;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Phòng Tài chính-KH;
- Ban quản lý dự án ĐTXD;
- Lưu VT-VP.

*Th*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Phận**