

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC CƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 1736/QĐ-UBND

Đức Cơ, ngày 19 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của chủ tịch UBND huyện Đức Cơ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi;

Xét báo cáo thẩm định số 235/BC-TCKH ngày 19/8/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; Tờ trình số 189/TTr-BQL ngày 18/8/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT-VP.



CHỦ TỊCH

Vũ Mạnh Định



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.

(Kèm theo Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây lắp công trình	3.654.752	Vốn trong cân đối theo tiêu chí phân cấp huyện đầu tư	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2021	Trộn gói	110 ngày
2	Cung cấp lắp đặt thiết bị	861.505		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021		30 ngày
3	Thẩm định giá	5.500		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021		10 ngày
4	Tư vấn lập HSYC + Đánh giá HSDX	9.473		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021		10 ngày lập HSYC, 20 ngày phân tích đánh giá
5	Tư vấn giám sát xây dựng + Lắp đặt thiết bị	127.329		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021		Theo tiến độ công trình
6	Bảo hiểm công trình	3.655		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021		Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành
7	Kiểm toán công trình	53.824		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021		20 ngày
Tổng giá trị gói thầu		4.716.038						

Số: 235/BC-TCKH

Đức Cơ, ngày 19 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
Về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi;

Căn cứ Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND huyện Đức Cơ về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2021;

Trên cơ sở tờ trình của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan được cung cấp, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi từ ngày 18 tháng 8 năm 2021 đến ngày 19 tháng 8 năm 2021 và báo cáo về kết quả thẩm định như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về dự án:

- a) Tên dự án: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.
- b) Tổng mức đầu tư: 5.250.000.000 đồng.
- c) Nguồn vốn: Vốn trong cân đối theo tiêu chí phân cấp huyện đầu tư.
- d) Tên chủ đầu tư: BQL dự án đầu tư xây dựng huyện.
- đ) Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021.
- e) Địa điểm dự án: Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ.
- h) Quy mô dự án:

* Nhà học 04 phòng học lý thuyết + 02 phòng bộ môn, 01 phòng thiết bị, 01 phòng thư viện:

Quy mô xây dựng: Công trình dân dụng, cấp III-02 tầng; DTXD: 393,5m²; DTS: 750,2m².

Quy cách xây dựng: Kết cấu móng, khung trụ, cột, dầm sàn, sê nô bằng BTCT đá 10x20 mác 200, móng xây đá chẻ 15x20x25 VXM mác 75, bê tông lót nền nhà đá 40x60 mác 50. Toàn bộ tường xây gạch bê tông rỗng 6 lỗ 8,8x13x20 VXM mác 75; trụ ốp xây gạch bê tông không nung 2 lỗ VXM mác 75; Nền lát gạch granit 600x600; Mái lợp tôn sóng vuông dày 4zem, xà gồ thép C100x50x2 mạ kẽm; Trần tôn sóng vuông dày 3zem, đà trần thép hộp 40x80x1,4 mạ kẽm; Hoàn thiện công trình toàn bộ tường trong và tường ngoài tô trát VXM mác 50(75); Toàn bộ trần bê tông, tường hoàn thiện sơn 01 lớp lót 02 lớp phủ.

Hệ thống cấp điện, thoát nước và chống sét thiết kế hoàn chỉnh.

* Nhà vệ sinh:

Quy mô xây dựng: Công trình dân dụng, cấp IV; Diện tích xây dựng: 46,8m².

Quy cách xây dựng: Kết cấu Sê nô, giằng móng BTCT đá 10x20 mác 200; Móng xây đá chẻ 15x20x25 VXM mác 75, bê tông lót nền đá 40x60 mác 50. Kết cấu tường xây gạch BT 8,5x13x20 VXM mác 75; Nền lát gạch chống trơn 300x300; Tường ốp gạch men 300x600; Mái lợp tôn sóng vuông dày 4zem, xà gồ thép C100x50x2 mạ kẽm; Trần tôn sóng vuông dày 3zem, đà trần thép hộp 40x80x1,4; Hoàn thiện công trình toàn bộ tường trong và tường ngoài tô trát VXM mác 50(75); Toàn bộ trần bê tông, đan bồn nước, tường hoàn thiện sơn 01 lớp lót 02 lớp phủ.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp thoát nước thiết kế hoàn chỉnh.

* Sân bê tông:

Quy mô xây dựng: Tổng diện tích : 273m²; Chiều dài bó vỉa L=45m.

Quy cách xây dựng: Bê tông lót móng nền đá 40x60 mác 50 dày 100. Bê tông mặt sân đá 10x20 mác 200 dày 60. Bó vỉa xây gạch bê tông 6 lỗ 8,5x13x20 VXM mác 75, hoàn thiện toàn bộ tường ngoài trát VXM mác 75 dày 15 và quét nước xi măng.

* Thiết bị: Bố trí thiết bị bàn, ghế, tủ đựng, kệ... phục vụ công trình.

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: **225.587.000 đồng**
- b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: **308.375.000 đồng**
- c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: **4.716.038.000 đồng**

d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch LCNT: *Không*;

đ) Tổng giá trị các phần công việc: **5.250.000.000 đồng**

e) Tổng mức đầu tư của dự án: **5.250.000.000 đồng**

3. Tổ chức thẩm định: Làm theo nhóm trong quá trình thẩm định.

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
	(1)	(2)	(3)
1	Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 28/5/2021	X	
2	Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 18/8/2021	X	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 28/8/2021; Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND huyện; Phòng Tài chính - Kế hoạch thống nhất kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Ban quản lý dự án ĐTXD huyện lập.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Việc phân chia dự án thành 07 gói thầu đảm bảo yêu cầu.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: *Thống nhất*
- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: *Không có*
- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: *Thống nhất*

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức LCNT	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	X	
6	Loại hợp đồng	X	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu : *Đảm bảo yêu cầu*
- c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc: *Thống nhất.*

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, tổ chức thẩm định thống nhất kế hoạch lựa chọn nhà thầu do BQL dự án đầu tư xây dựng huyện trình.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở tờ trình của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị UBND huyện.

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.

- Cử cá nhân hoặc đơn vị có chức năng quản lý về hoạt động đấu thầu tham gia giám sát, theo dõi việc thực hiện đối với gói thầu dự án: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi trong nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu để bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.


Nơi nhận:

- Như trên;
- BQL dự án đầu tư XD huyện;
- Lưu TCKH.


NGƯỜI THẨM ĐỊNH

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Lê Toàn Thắng



Nguyễn Văn Minh Tuệ

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.

(Kèm theo Báo cáo số 235/BC-TCKH ngày 19/8/2021 của Phòng Tài chính-KH)

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây lắp công trình	3.654.752	Vốn trong cân đối theo tiêu chí phân cấp huyện đầu tư	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2021	Trộn gói	110 ngày
2	Cung cấp lắp đặt thiết bị	861.505		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021		30 ngày
3	Thẩm định giá	5.500		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021		10 ngày
4	Tư vấn lập HSYC + Đánh giá HSDX	9.473		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021		10 ngày lập HSYC, 20 ngày phân tích đánh giá
5	Tư vấn giám sát xây dựng + Lắp đặt thiết bị	127.329		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021		Theo tiến độ công trình
6	Bảo hiểm công trình	3.655		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021		Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành
7	Kiểm toán công trình	53.824		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021		20 ngày
Tổng giá trị gói thầu		4.716.038						