

Số: 130/NQ-HĐND

Đức Cơ, ngày 20 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà văn hóa xã Ia Din

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC CƠ
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ BẢY (CHUYÊN ĐỀ)**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 23/7/2021 của HĐND huyện về
chủ trương đầu tư dự án Nhà văn hóa xã Ia Din;*

*Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 18/8/2021 của Hội đồng nhân
dân huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;*

*Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Tờ trình số 132/TTr-UBND
ngày 05/9/2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà văn hóa xã Ia Din;
Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế- Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và
ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa xã Ia Din (được quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 23/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện).

1. Nội dung điều chỉnh như sau:

1.1. Điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư dự án:

- Điều chỉnh diện tích sân bê tông từ 720,0 m² lên 1.280,0 m².
- Bổ sung thêm các hạng mục: Sân nền diện tích 1.450,0 m²; cổng; hàng rào kẽm gai 433,0m và giếng khoan.

1.2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án:

- Đã quyết định: 3,6 tỷ đồng (Ba tỷ sáu trăm triệu đồng).
- Điều chỉnh thành: 4,7 tỷ đồng (Bốn tỷ bảy trăm triệu đồng).

1.3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND: Năm 2023.
- Điều chỉnh lại là: Năm 2024.

Lý do điều chỉnh: Bổ sung một số hạng mục đầu tư cho đồng bộ, nhằm phát huy hiệu quả công trình; do biến động giá nguyên vật liệu, nhân công tăng cao so với thời điểm lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (tháng 7/2021); điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để đủ thời gian thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

2. Các nội dung còn lại không thay đổi: Thực hiện theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 23/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khoá VII, Kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 20 tháng 9 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua. /.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND, UBND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT-VP.



CHỦ TỊCH

Phạm Văn Cường